

**Wykonanie
rzeczowe i finansowe zadań inwestycyjnych
za 2010 rok.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane na 2010 rok	Wykonanie finansowe za 2010 rok	% wykonania w stosunku do planu	Wykonanie rzeczowe
1	Rozbudowa wodociągu grupowego Naramice i Poręby – miejscowość Kopydłów	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 100.300,00	78.079,80	77,85	Została zakończona rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kopydłów. Poniesione zostały wydatki na prace przygotowawcze związane z przebudową sieci wodociągowej w Kopydłowie, polegającej na wymianie sieci azbestowej na PCV. Wykonano sieć wodociągową z rur PCV Ø 90 o długości 277,76 mb wraz z 19 przyłączami wodociągowymi z rur PE Ø 40 o długości 510,39 mb.
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Biała	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 50.000,00	50.000,00	100,00	Została wykonana wielobranżowa dokumentacja budowlana – wykonawcza dotycząca budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Biała w ilości 145 sztuk. Sporządzone zostały kosztorysy nakładów uwzględniające wszystkie roboty budowlane oraz kosztorys inwestorski oddzielnie dla każdej przydomowej oczyszczalni ścieków.

3	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w gminie Biała – etap I	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 9.700,00	9.671,92	99,71	W 2010 roku zostały poniesione wydatki na sporządzenie aktów notarialnych dotyczących wykupu 16 działek pod budowę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków.
4	Przebudowa drogi gminnej Chorobel - Janowiec	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 1.003.999,49	1.000.898,77	99,69	W miesiącu maju został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację tego zadania. W czerwcu zostały podpisane umowy z wykonawcą robót oraz z inspektorem nadzoru. Została przebudowana droga gminna – położono dywanik asfaltowy na długości 1626 mb, o szerokości 5,00 m. Wykonano oznakowanie pionowe drogi – 29 szt., wykonano bariery ochronne na długości 176 mb. Droga została oddana do użytku w dniu 28.09.2010 roku.
5	Przebudowa drogi w Młynisku Zawodziu	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 100.000,00	61.967,87	61,97	Poniesiono wydatki związane z opracowaniem projektu technicznego wraz z kosztorysami oraz niezbędnymi uzgodnieniami rozbudowy drogi w Młynisku – Zawodziu. Został wykonany odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 mb i długości 171 mb wraz z poboczeniami.

6	Przebudowa drogi Klapka - Łagiewniki	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 260.000,00	251.988,13	96,92	<p>W miesiącu sierpniu został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację tego zadania oraz podpisane umowy z wykonawcą robót. Została przebudowana droga dojazdowa Klapka – Łagiewniki z warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości 4 cm na powierzchni 1866 m². Wykonano pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm oraz przepusty pod zjazdami z rur PE. Zamocowano poręcze ochronne na długości 42 mb.</p> <p>Droga została oddana do użytku w dniu 28.09.2010 roku.</p>
7	Przebudowa drogi gminnej Brzoza - Kącik	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 480.000,00	357.122,34	74,40	<p>Poniesiono wydatki związane z opracowaniem projektu technicznego wraz z kosztorysami oraz niezbędnymi uzgodnieniami przebudowy drogi gminnej Brzoza – Kącik. Opracowana została matryca do celów projektowych.</p> <p>W miesiącu sierpniu został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację tego zadania oraz podpisane umowy z wykonawcą robót.</p> <p>Wykonany został chodnik z kostki brukowej o powierzchni 360 m².</p> <p>Wykonano podbudowę drogi o szerokości 5 mb i długości 986,43 mbz kruszywa łamanego wraz z odwodnieniem korony drogi. Dalsze prace budowlane będą prowadzone w 2011 roku.</p>

8	Przebudowa drogi Biała Druga - Johanka	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 100.000,00	93.397,70	93,40	Poniesione wydatki w 2010 roku dotyczą wypisu z rejestru gruntów oraz robót budowlanych obejmujących wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, górnej warstwy podbudowy z destruktu o grubości 8 cm. Wykonane zostało powierzchnię utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową grypsami kamiennymi o wymiarach 5-8 mm na powierzchni 2400 m ² . Wykonano pobocza – 560 m ² . Droga została oddana do użytku 28.09.2010 roku.
9	Przebudowa drogi Biała Parcela III w kierunku Naramic	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 220.000,00	216.089,00	98,22	Poniesiono wydatki związane z opracowaniem projektu technicznego wraz z kosztorysami oraz niezbędnymi uzgodnieniami przebudowy drogi Biała Parcela III w kierunku Naramic. Opracowana została matryca do celów projektowych. W miesiącu sierpniu został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację tego zadania oraz podpisane umowy z wykonawcą robót. Całkowicie wykonano roboty budowlane na odcinku drogi o długości 490 mb o nawierzchni asfaltowej. W 2011 roku pozostało do wykonania 410 mb drogi.

10	Przebudowa drogi gminnej Zabłocie – Góry Świątkowskie	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 55.000,00	9.384,48	17,06	W 2010 roku zostały poniesione wydatki związane z wywłaszczeniem gruntów pod przebudowę drogi gminnej Zabłocie – Góry Świątkowskie. Trwa procedura podpisywania aktów notarialnych związanych z pozyskaniem gruntów. Po zakończeniu procedury pozyskiwania gruntów w roku 2011 roku zostaną rozpoczęte prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej.
11	Przebudowa drogi gminnej Klapka - Kopydłów	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 42.000,00	35.400,99	84,29	Poniesiono wydatki związane z wykonaniem matrycy lewostronnej sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 wraz z odszukaniem graniczników drogi Klapka – Kopydłów. Opracowany został projekt techniczny wraz z kosztorysami oraz niezbędnymi uzgodnieniami przebudowy drogi. Roboty budowlane zostaną wykonane w 2011 roku.
12	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Biała Parcela	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 20.000,00	2.000,00	10,00	W 2010 roku poniesione zostały wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych dotyczącej przebudowy drogi dojazdowej w miejscowości Biała Parcela.
13	Przebudowa drogi gminnej Rososz - Świątkowice	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 25.000,00	20.227,52	80,91	Kwota poniesionych wydatków w 2010 roku dotyczyła pozyskania gruntów oraz wykonania podziału działek pod przebudowę drogi.

14	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Biała Rządowa – Dziadownia	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 70.000,00	14.638,96	20,91	W 2010 roku zostały poniesione wydatki na opracowanie podziału 6 sztuk działek – mapy do celów prawnych w obrębie geodezyjnym Biała Rządowa w celu uregulowania stanu prawnego drogi dojazdowej i stworzenia możliwości rozpoczęcia procesu inwestycyjnego. Opracowany został projekt techniczny wraz z kosztorysami oraz niezbędnymi uzgodnieniami przebudowy drogi. Roboty budowlane rozpoczęły się w 2011 roku.
15	Przebudowa drogi gminnej Wiktorów - Rososz	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 67.000,00	54.107,03	80,76	W związku z wykonaniem przez wykonawcę przebudowy drogi - usterki wykazane w protokole odbioru robót zostały usunięte i wypłacono pozostałą kwotę należności za przebudowę drogi. Droga została oddana do użytku w dniu 22.12.2008 roku.
16	Przebudowa placu parkingowego w miejscowości Biała Parcela	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6050 401.987,00	401.587,70	99,90	Został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu odwodnienia rurami PCV Ø 160 na długości 59 mb i Ø 315 na długości 103 mb, ułożeniu nawierzchni z kolorowej kostki betonowej o grubości 8

				<p>cm, ułożeniu krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na długości 312 mb, wykonaniu chodnika z kolorowej kostki betonowej o grubości 6 cm na powierzchni 409 m². Wykonano oznakowanie pionowe i poziome placu parkingowego.</p> <p>Zadanie zostało ukończzone i oddane do eksploatacji 31.08.2010 roku.</p>
17	<p>Termomodernizacja budynku samorządowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej</p>	<p>Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6050 125.113,00</p>	<p>125.112,98</p>	<p>100,00</p> <p>Poniesiono wydatki związane z opracowaniem projektu technicznego docieplenia budynku oraz wykonania podjazdów dla osób niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych oraz wykonano audyt energetyczny budynku</p> <p>Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego oraz podpisano umowę z wykonawcą.</p> <p>Wykonane zostały roboty budowlane polegające na montażu 9 szt. okien PCV o powierzchni 7,30 m², dociepleniu płytami styropianowymi o grubości 14 i 10 cm ścian budynku. Wykonano tynki akrylowe na powierzchni 485,65 m² oraz tynki mozaikowe na powierzchni 119,80 m².</p> <p>Zadanie zostało ukończzone i oddane do eksploatacji 15.07.2010 roku.</p>

18	Budowa Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Białej Parceli – etap II Budowa Gimnazjum wydatki kwalifikowalne – 663.909,13 wydatki niekwalifikowalne – 867.849,41	Dz. 801 Rozdz. 80110 § 6050 1.531.758,54	948.313,80	61,91	Zostały zakończone prace instalacyjne i budowlane wewnątrz budynku Gimnazjum. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony – wyłonieni zostali wykonawcy na dostawę i montaż mebli, sprzętu elektronicznego oraz dostawę wyposażenia pracowni fizyko – chemicznej. W miesiącu sierpniu zamontowane zostały meble oraz wyposażenie pracowni fizyko-chemicznej, zainstalowany został sprzęt elektroniczny. Inwestycja została oddana do eksploatacji 25.11.2010 roku.
19	Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego 1. Przebudowa drogi gminnej Naramice - Wiktorówek	Dz. 758 Rozdz. 75809 § 6620 895.278,48	327.943,30	36,63	Środki w wysokości 327.943,30 zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w Wieluniu zgodnie z podpisanym porozumieniem między gminą Biała a powiatem wielunskim na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi gminnej Naramice – Wiktorówek. Inwestycja została zakończona i oddana do użytku w dniu 31.12.2010 roku.

20	<p>Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego</p>	<p>Dz. 758 Rozdz. 75809 § 6300</p> <p>235.000,00</p>	<p>198.451,57</p>	<p>84,45</p>	<p>Planowana pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego została przekazana zgodnie z zawartymi umowami. Dotyczyła:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowy na zakup pomp infuzyjnych dla SPZPOZ w Wieluniu, - umowy na przebudowę drogi powiatowej Nr 4502E Platoń – Naramice - Kąty Walichnowskie w miejscowości Naramice dł. 1,5 km na odcinku od Szkoły Podstawowej do parku oraz na remont drogi na odcinku od nawierzchni bitumicznej za parkiem do ostatniej zabudowy dł. 500 m, - umowy na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4717E odcinek od granicy wsi Łyskornia do torów kolejowych dł. 455 m – budowa chodnika szer. 2,0 m – kontynuacja rozpoczętych robót, - umowy na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4505E Janowiec – Biała Druga w miejscowości Brzoza dł. 1650 m – remont chodnika szer. 2,0 mb na odc. od remizy OSP do końca zwartej zabudowy, - umowy na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4717E w miejscowości Łyskornia dł. 500 m na odc. od skrzyżowania z drogą do Młyniska w kierunku Czastar.
----	---	--	-------------------	--------------	--

21	Adaptacja budynku byłej Hydroforni w Białej	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6050 5.000,00	3.000,00	60,00	W 2010 roku po otrzymaniu pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Wieluniu zostały poniesione wydatki na opracowanie projektu budowlanego w wersji papierowej i elektronicznej wraz z kosztorysem inwestorskim na remont budynku po byłej hydroforni w Białej.
	Razem wydatki inwestycyjne	5.797.136,51	4.259.383,86	73,47	
1	Zakupy inwestycyjne Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb ewidencji ludności	Dz. 750 Rozdz. 75011 § 6060 3.550,00	3.544,62	99,85	Sprzęt komputerowy dla potrzeb ewidencji ludności został zakupiony w miesiącu wrześniu 2010 roku ze środków dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej.
2	Zakup kosiarki ciągnikowej – Publiczne Gimnazjum Biała	Dz. 801 Rozdz. 80110 § 6060 9.000,00	8.900,00	98,89	W miesiącu lutym 2010 roku dokonano zakupu kosiarki ciągnikowej dla Publicznego Gimnazjum w Białej.
3	Zakup kuchni gazowej – Publiczne Przedszkole Biała	Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6060 6.220,00	6.212,24	99,88	W miesiącu lipcu 2010 roku dokonano zakupu kuchni gazowej do Publicznego Przedszkola w Białej.

4	Zakup zmywarki – doposażenie punktu przygotowania posiłków w Młynisku	Dz. 852 Rozdz. 85295 § 6060 5.600,00	5.600,00	100,00	Zmywarka do punktu przygotowania posiłków w Młynisku została zakupiona w miesiącu sierpniu 2010 roku.
	Razem zakupy inwestycyjne	24.370,00	24.256,86	99,54	
	Ogółem	5.821.506,51	4.283.640,72	73,58	

Biała, dn. 30.03.2011 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT

mgr inż. Sławomir Świągół