

**Wykonanie
rzeczowe i finansowe zadań inwestycyjnych
za 2011 rok.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane na 2011 rok	Wykonanie finansowe za 2011 rok	% wykonania w stosunku do planu	Wykonanie rzeczowe
1	Rozbudowa wodociągu grupowego Naramice i Poręby – miejscowość Śmiechów	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 6.000,00	2.600,00	43,33	W pierwszej połowie 2011 roku poniesione zostały wydatki na opracowanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych dotyczącej rozbudowy wodociągu grupowego Naramice – Poręby w miejscowości Śmiechów.
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Biała	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 1.700.000,00	0,00	0,00	W miesiącu kwietniu do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek obejmował budowę 145 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja inwestycji rozpocznie się w drugim półroczu 2011 roku po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie pomocy.

3	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w gminie Biała – etap I	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 10.000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji rozpocznie się w drugim półroczu 2011 roku. Kwota zaplanowana na to zadanie zaplanowana została na wydatki związane z wywłaszczeniem gruntów pod budowę oczyszczalni ścieków.
4	Przebudowa drogi w Młynisku Zawodziu	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 31.000,00	4.993,80	16,11	Kwota poniesionych wydatków w pierwszej połowie 2011 roku dotyczyła kształtowania terenu pod przebudowę drogi w Młynisku Zawodziu. Zostały wykonane roboty ziemne wraz z odwozem urobku podczas realizacji zadania inwestycyjnego.
5	Przebudowa drogi Brzoza -Kącik	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 330.060,00	0,00	0,00	W pierwszej połowie 2011 roku kontynuowane były prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej Brzoza – Kącik polegające na wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno - asfaltowych o grubości warstwy 5 cm, na powierzchni 4001 m ² , wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm na powierzchni 1597 m ² oraz na wykonaniu zjazdów, przepustów i oznakowania drogi. Rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji.

6	Przebudowa drogi Biała Parcela Trzecia w kierunku Naramie	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 250.231,00	247.731,00	99,00	W 2011 roku poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru budowlanego. Całkowicie wykonano roboty budowlane na odcinku drogi o długości 410 mb o nawierzchni asfaltowej. Zadanie zostało oddane do użytku w dniu 29.06.2011 roku.
7	Przebudowa drogi gminnej Zabłocie – Góry Świątkowskie	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 30.000,00	1.885,08	6,28	W pierwszym półroczu 2011 roku zostały poniesione wydatki związane z wywłaszczeniem gruntów pod przebudowę drogi gminnej Zabłocie – Góry Świątkowskie. W drugim półroczu wykonana zostanie matryca lewostronna sytuacyjno – wysokościowa służąca do celów projektowych oraz projekt techniczny przebudowy drogi.
8	Przebudowa drogi gminnej Klapka – Kopydlów	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 1.250.000,00	0,00	0,00	W miesiącu maju został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację tego zadania. W czerwcu zostały podpisane umowy z wykonawcą robót budowlanych. Rozpoczęto prace budowlane związane z przebudową drogi na odcinku 1076,25 mb polegające na rozbiórce istniejącej nawierzchni, wykonaniu podbudowy z piasku oraz dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego. Dalsze prace będą kontynuowane w drugim półroczu 2011 roku.

9	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Biała – Parcela	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 30.000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji zostanie przesunięta na 2012 rok.
10	Przebudowa drogi gminnej Rososz - Świątkowice	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 30.000,00	5.751,72	19,17	Zostały poniesione wydatki związane z wykonaniem matrycy lewostronnej sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych oraz na sporządzenie umów notarialnych dotyczących wykupu gruntów pod budowę drogi.
11	Przebudowa drogi dojazdowej – wewnętrznej Zabłocie - Naramice	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 10.000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji rozpocznie się w drugim półroczu 2011 roku. Do końca roku zostanie wykonany projekt techniczny wraz z kosztorysami oraz niezbędnymi uzgodnieniami przebudowy drogi.
12	Przebudowa drogi gminnej Naramice – Kule – Madej	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 10.000,00	0,00	0,00	W drugim półroczu 2011 roku zostanie opracowany projekt techniczny wraz z kosztorysami oraz niezbędnymi uzgodnieniami przebudowy drogi gminnej Naramice – Kule – Madej.

13	Przebudowa drogi dojazdowej – wewnętrznej Biała – Parcela Pierwsza	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 8.000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji rozpocznie się w drugim półroczu 2011 roku. Kwota zaplanowana na to zadanie dotyczy wydatków związanych z opracowaniem projektu technicznego przebudowy drogi dojazdowej wewnętrznej Biała – Parcela Pierwsza.
14	Przebudowa drogi dojazdowej – wewnętrznej Biała – Parcela Druga	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 310.000,00	6.150,00	1,98	W miesiącu lutym 2011 roku poniesiono wydatki na sporządzenie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę oraz na sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Sporządzony został przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski. Prace budowlane rozpoczyna się w drugim półroczu 2011 roku.
15	Przebudowa drogi gminnej Dębina – Przychody wraz z odcinkiem drogi dojazdowej – wewnętrznej zlokalizowanej na działce Nr 885	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 10.000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji rozpocznie się w drugim półroczu 2011 roku. Kwota wydatków na to zadanie zaplanowana została na wykonanie matrycy lewostronnej sytuacyjno – wysokościowej wraz z odszukaniem graniczników drogi gminnej.

16	Przebudowa drogi dojazdowej – wewnętrznej Młynisko - Pieńki	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 10.000,00	7.500,00	75,00	W pierwszym półroczu 2011 roku poniesione zostały wydatki na sporządzenie mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych pasa drogi dojazdowej wewnętrznej Młynisko – Pieńki w wersji cyfrowej i analogowej oraz wskazanie granic pasa drogowego.
17	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Biała Rządowa – Dziadownia	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 50.000,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie prac budowlanych związanych z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Biała Rządowa – Dziadownia nastąpi w drugim półroczu 2011 roku.
18	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Białej	Dz. 801 Rozdz. 80110 § 6050 20.000,00	2.000,00	10,00	W pierwszym półroczu 2011 roku zostały poniesione wydatki związane z opracowaniem mapy sytuacyjno – wysokościowej służącej do celów projektowych. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w drugim półroczu na sporządzenie projektu technicznego budowy boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Białej.
19	Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego	Dz. 758 Rozdz. 75809 § 6620			

	<p>1. Przebudowa drogi gminnej Naramice – Wiktorówek</p> <p>2. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</p>	<p>10.647,50</p> <p>Dz. 758 Rozdz. 75809 § 6660</p> <p>6.610,00</p>	<p>0,00</p> <p>6.605,42</p>	<p>0,00</p> <p>99,93</p>	<p>Dotacja w kwocie 10.647,50 zł została przekazana w miesiącu lipcu 2011 roku do Starostwa Powiatowego w Wieluniu</p> <p>Dokonano zwrotu środków finansowych do Starostwa Powiatowego w Wieluniu dotyczących wydatków majątkowych związanych z przebudową drogi gminnej Naramice – Wiktorówek realizowanej w ramach projektu „Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego”.</p>
20	<p>Założenie monitoringu w budynku Publicznego Gimnazjum w Białej</p>	<p>Dz. 801 Rozdz. 80110 § 6050</p> <p>50.000,00</p>	<p>46.740,00</p>	<p>93,48</p>	<p>W miesiącu kwietniu 2011 roku zakupiono i zainstalowano system monitoringu – telewizji dozorowej do Publicznego Gimnazjum w Białej składający się z: rejestratora cyfrowego 32 kanałowego, dysku twardego, monitora 42", 29 sztuk kamer z podczuwaniem, 3 sztuk kamer komputerowych zewnętrznych oraz kompletu zasilaczy i przewodów połączeniowych.</p>

21	Adaptacja budynku byłej Hydroforni w Białej	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6050 20.000,00	1.200,00	6,00	W pierwszym półroczu 2011 roku poniesione zostały wydatki na sporządzenie mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych w wersji cyfrowej i analogowej dotyczących adaptacji budynku byłej hydroforni w Białej.
	Razem wydatki inwestycyjne	4.182548,50	333.157,02	7,96	
	Zakupy inwestycyjne				
1	Zakup pieca C.O. - budynek remizy OSP w Brzozie	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6060 10.000,00	10.000,00	100	W miesiącu maju 2011 roku został zakupiony piec C.O. do budynku remizy OSP w Brzozie.
2	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Biała	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6060 25.000,00	0,00	0,00	Samochód osobowy dla Urzędu Gminy Biała zostanie zakupiony w drugim półroczu 2011 roku.
3	Zakup kosiarki samobieżnej (ciągniczek) – boisko sportowe w Białej	Dz. 926 Rozdz. 92605 § 6060 19.000,00	0,00	0,00	Zakup kosiarki samobieżnej (ciągniczka) dla obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białej zostanie dokonany w drugim półroczu 2011 roku.
4	Zakup urządzenia do napowietrzania (dmuchawa) bioreaktora dla oczyszczalni ścieków w Kopydłowie	Dz. 900 Rozdz. 90001 § 6060 6.000,00	4.535,34	75,59	W miesiącu czerwcu 2011 roku dokonano zakupu urządzenia do napowietrzania - dmuchawy bioreaktora dla oczyszczalni ścieków w Kopydłowie.

Razem zakupy inwestycyjne	60.000,00	14.535,34	24,23
Ogółem	4.242.548,50	347.692,36	8,20

Biała, dn. 01.08.2011 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT

mgr inż. Sławomir Świątek