

Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Parcela III - Łagiewniki

Załącznik obmiarowy ilości projektowych

Prace wykonane w etapie I

1. Wykaz wykonania profilowania pod jezdnię

profilowanie						
od km	do km	od m	do m	szer. w m	dł. w m	Pole w m ²
0+000	1+350	0	1350	3.1	1350	4185
Razem						4185.00
Do obliczeń przyjęto						4185

2. Wykaz wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie dolnej mm gr. 10 cm

podbudowa z kruszywa						
od km	do km	od m	do m	szer. w m	dł. w m	Pole w m ²
0+000	1+350	0	1350	3	1350	4050
Razem						4050.00
Do obliczeń przyjęto						4050

3. Wykaz wykonania podbudowy z destruktu gr. 8 cm

podbudowa z destruktu						
od km	do km	od m	do m	szer. w m	dł. w m	Pole w m ²
0+000	1+350	0	1350	3	1350	4050
Razem						4050.00
Do obliczeń przyjęto						4050

4. Wykaz wykonania pojedynczego powierzchniowego utrwalenia

powierzchniowe utrwalenie						
od km	do km	od m	do m	szer. w m	dł. w m	Pole w m ²
0+000	1+350	0	1350	3	1350	4050
Razem						4050.00
Do obliczeń przyjęto						4050

6. Wykaz wykonania poboczy z gruntu rodzimego szer. 0,75 m

pobocze z gruntu rodzimego						
od km	do km	od m	do m	śr.szer. w m	dł. w m	Pole w m ²
0+000	1+350	0	1350	0.75	1350	1012.5
0+000	1+350	0	1350	0.75	1350	1012.5
Razem						2025.00
Do obliczeń przyjęto						2025

