

**Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy
prowadzeniu robót budowlanych polegających na przebudowie , rozbudowie
Budynku gospodarczego wraz z adaptacją na świetlicę wiejską
zlokalizowanym na działce
nr ew. 2.8/11 , 2.8/16 i 236 w Kopydłowie
obr. Kopydłów , Gm.- Biała**

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003r.) planowana budowa jest w szczegółowym zakresie prac budowlanych tj. :

Część opisowa (Na podstawie w/w rozporządzenia § 2, pkt.3)

Ppkt.1. Zakres robót:

Zakresem robót budowlanych jest :

1. Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na wiejską świetlicę , związanej z przystosowaniem zaplecza sanitarnego do wymogów zgodnie z przepisami , docieplenie budynku , wykonanie robót niezbędnych do wykonania ogrzewania ,gdzie źródłem ogrzewania będzie pompa ciepła wspomagana instalacją fotowoltaiczną

Ppkt.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

1. Działka zabudowana

- budynkiem Domu Ludowego – w.g oddzielnego opracowania
- budynkiem gospodarczym wraz z jego przebudową i rozbudową oraz adaptacją na wiejską świetlicę.

Ppkt.3. Wykaz elementów zagospodarowania działki mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia.

1. Brak robót stwarzających zagrożenie w istniejącym zagospodarowaniu

Ppkt.4. Przewidywane zagrożenia:

- 1.upadek człowieka z wysokości podczas robót związanych z ustawieniem rusztowań i robót murowych , dociepleniowych wraz z robotami towarzyszącymi.
- 2.porażenie prądem – przy obsłudze maszyn i urządzeń;
- 3.przygniecenie przez spadające materiały i narzędzia;
- 4.poślizgnięcia;
- 5.skaleczenia;

Ppkt.5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu:

Pracownicy winni posiadać zaświadczenia o szkoleniu wstępnym tzw. Instruktaż ogólny. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracownik winien zostać przeszkolony i zapoznany z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy, oraz posiadać aktualne badania lekarskie /wysokościowe/ Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych winno być prowadzone pod bezpośrednim nadzorem pracowników odpowiedzialnych do bezpośredniego nadzoru wyznaczonego przez kierownika budowy.

Ppkt.6. Informacje o sposobie oznakowania miejsca robót:

Należy oznakować strefy prowadzenia robót budowlanych przez wygrodzenie taśmą ostrzegawczą oraz tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi.

Prace na rusztowaniach, na wysokościach – konieczne wyznaczenie stref bezpiecznych przy użyciu taśmy BHP oraz umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

Jeżeli na teren budowy dostarczone zostaną substancje niebezpieczne, należy stosować się do kart charakterystyk umieszczonych i dostarczonych wraz z tymi substancjami.

Roboty należy realizować zgodnie z projektem technicznym i planem „BiOZ”

Dokumentacje budowy, w tym dziennik budowy oraz inne dokumenty dotyczące budowy oraz wszelkie instrukcje dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych znajdują się u inwestora.

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu BIOZ na budowie

O p r a c o w a ł :